

**COMUNE di ORISTANO**

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Schede opere concluse 3° trimestre 2016

Servizio indagini diagnostiche strutturali e non strutturali dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici (B) - CUP: 18C16000110005 - CIGZ9318AC056	
Importo progetto	€ 23.600,00
Finanziamento	MIUR (Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca)
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Procedura appalto	Tramite avviso pubblico di "Manifestazione d'interesse" approvato con Determinazione n. 88 del 13.01.2016
Aggiudicazione	Determinazione n. 768 del 14.03.2016
Aggiudicatario	Società SIDOTI ENGINEERING S.r.l. con sede in Albano Laziale (RM)
Importo aggiudicazione	€ 10.893,53 + 4% C.N.P.A.I.A. + IVA 22%
Convenzione	Rep. n. 54 del 23.05.2016
Consegna/ultimazione lavori	12.08.2016 / 09.09.2016
Certificato di regolare esecuzione	Emesso il 09.09.2016
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 2196 del 16.09.2016

Lavori di realizzazione di un Hospice nel territorio comunale di Oristano – (F) CUP: H19H12000110002 – CIG: ZB816C3B26	
Importo progetto	€ 900.000,00
Finanziamento	RAS
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Marcello Soppelsa
Direttore Lavori	Ing. Marcello Soppelsa
Progetto preliminare	approvato con Delib. del Commissario Straordinario n. 27 del 14.02.2012
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione n. 639 del 23.10.2012
Procedura appalto	Procedura negoziata
Aggiudicazione	Determinazione n. 680 del 02.11.2012
Aggiudicatario	Impresa Diego Culurgioni con sede in Perdaxiu (CI)
Importo aggiudicazione	€ 601.672,50 (di cui € 586.672,50 per lavori ed € 15.000,00 per oneri della sicurezza) + IVA 10%
Contratto	Rep. n. 1357 stipulato in data 11.12.2013 e registrato in Oristano in data 13.12.2013 al n. 665 serie 1
Consegna/ultimazione lavori	30.09.2013 / 18.03.2016
Perizia	Approvata con determinazione n. 3090 del 09.09.2015
Atto aggiuntivo/sottomissione	Atto di sottomissione n. 121 del 12.11.2015
Incarico per accatastamento	Conferimento incarico all'ing. Marcello Soppelsa approvato con determinazione n. 3830 del 05.11.2015
Stati d'avanzamento lavori	3° SAL approvato con determinazione n. 4505 del 17.12.2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 10.08.2016
Approvazione stato finale e certificato di regolare esecuzione	Approvato con determinazione n. 2107 del 29.08.2016 e liquidato con Atto n. 782 del 07.09.2016

Sistemazione piazza S. Maria Bambina Rimedio con interventi di manutenzione, inserimento elementi di arredo urbano, verde

(inquadrate nei Lavori di valorizzazione urbana, sistemazione e implementazione verde pubblico all'interno dell'abitato)

CUP: H11H13001290004 CIG: 56109839A4

Importo progetto	€ 235.000,00 (progetto generale)
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP. (progetto generale)
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru (progetto generale)
Progettista	Geom. Massimo Piria (progetto generale)
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria (progetto generale)
Progetto preliminare	Approvato con delibera C.G. n. 196 del 03/12/2013 (progetto generale)
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con delibera G.M. n. 208 del 12/12/2013 (progetto generale)
Bando di gara	Approvato con determina n. 1110 del 08.04.2014 (progetto generale)
Procedura appalto	procedura negoziata (progetto generale)
Aggiudicazione	Determinazione n. 2352 del 22.07.2014 (progetto generale)
Aggiudicatario	Impresa I.C.A.P. S.r.l. con sede legale in Capoterra (CA) (progetto generale)
Importo aggiudicazione	€ 156.188,45 (€ 151.809,37 per lavori ed € 4.500,00 per oneri per la sicurezza) + IVA (progetto generale)
Contratto	Rep. n. 105 del 15.09.2014 registrato ad Oristano il 02.10.2014 al n. 1828 Serie 3 (progetto generale)
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 27.04.2015 (progetto generale) Ultimazione: 26.05.2016
Certificato di regolare esecuzione	Lavori allibrati in contabilità in data 26.05.2016 nel libretto delle misure n°1

Riqualficazione area esterna ex scuola Nuraxinieddu

(inquadrate nei Lavori di valorizzazione urbana, sistemazione e implementazione verde pubblico all'interno dell'abitato)

CUP: H11H13001290004 CIG: 56109839A4

Importo progetto	€ 235.000,00 (progetto generale)
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP. (progetto generale)
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru (progetto generale)
Progettista	Geom. Massimo Piria (progetto generale)
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria (progetto generale)
Progetto preliminare	Approvato con delibera C.G. n. 196 del 03/12/2013 (progetto generale)
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con delibera G.M. n. 208 del 12/12/2013 (progetto generale)
Bando di gara	Approvato con determina n. 1110 del 08.04.2014 (progetto generale)
Procedura appalto	procedura negoziata (progetto generale)
Aggiudicazione	Determinazione n. 2352 del 22.07.2014 (progetto generale)
Aggiudicatario	Impresa I.C.A.P. S.r.l. con sede legale in Capoterra (CA) (progetto generale)
Importo aggiudicazione	€ 156.188,45 (€ 151.809,37 per lavori ed € 4.500,00 per oneri per la sicurezza) + IVA (progetto generale)
Contratto	Rep. n. 105 del 15.09.2014 registrato ad Oristano il 02.10.2014 al n. 1828 Serie 3 (progetto generale)
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 27.04.2015 (progetto generale) Ultimazione: 31.05.2016
Certificato di regolare esecuzione	Lavori allibrati in contabilità in data 27.05.2016, 30.05.2016, 31.05.2016 nel libretto delle misure n°1

Riqualificazione dei giardini via Messina-via Venezia (inquadro nei Lavori di valorizzazione urbana, sistemazione e implementazione verde pubblico all'interno dell'abitato) CUP: H11H13001290004 CIG: 56109839A4	
Importo progetto	€ 235.000,00 (progetto generale)
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP. (progetto generale)
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru (progetto generale)
Progettista	Geom. Massimo Piria (progetto generale)
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria (progetto generale)
Progetto preliminare	Approvato con delibera C.G. n. 196 del 03/12/2013 (progetto generale)
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con delibera G.M. n. 208 del 12/12/2013 (progetto generale)
Bando di gara	Approvato con determina n. 1110 del 08.04.2014 (progetto generale)
Procedura appalto	procedura negoziata (progetto generale)
Aggiudicazione	Determinazione n. 2352 del 22.07.2014 (progetto generale)
Aggiudicatario	Impresa I.C.A.P. S.r.l. con sede legale in Capoterra (CA) (progetto generale)
Importo aggiudicazione	€ 156.188,45 (€ 151.809,37 per lavori ed € 4.500,00 per oneri per la sicurezza) + IVA (progetto generale)
Contratto	Rep. n. 105 del 15.09.2014 registrato ad Oristano il 02.10.2014 al n. 1828 Serie 3 (progetto generale)
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 27.04.2015 (progetto generale) Ultimazione: 31.05.2016
Certificato di regolare esecuzione	Lavori allibrati in contabilità in data 01.06.2016 nel libretto delle misure n°1 (lavori del verde); Lavori allibrati in contabilità in data 14.06.2016 nel libretto delle misure n°3 (lavori barriere architettoniche)

Oristano, 7 ottobre 2016

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Lavori pubblici e manutenzioni
(dott. ing. Walter Murru)