

Allegato 3**Lavori di sistemazione settore C cimitero San Pietro in Oristano – quinto lotto funzionale**

Importo progetto	€ 60.000,00
Finanziamento	Comunale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Massimo Piria – progettazione interna
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto preliminare	Approvato con delibera G.C. n. 68 del 29/04/2014
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione n. 1492 del 12.05.2014
Procedura appalto	Procedura negoziata - artt. 122, c.7 e 57, c.6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso
Aggiudicazione	Determinazione n. 2762 del 08.09.2014
Aggiudicatario	Impresa Quattro P S.r.l. di Peddio Antonello Franco con sede in Siamaggiore
Importo aggiudicazione	€ 48.883,43 (di cui € 47.724,68 per lavori ed € 1.158,75 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%;
Contratto	Contratto stipulato il 17.10.2014 Rep. n.119
Consegna/ultimazione lavori	Consegna 30.07.2014 sotto riserva di legge – Ultimazione: 15.03.2015
Perizia suppletiva e di variante	Determinazione n. 3596 del 17.11.2014 (€ 50.587,72+€ 1.412,28= € 52.000,00)
Certificato di regolare esecuzione	30.04.2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 1564 del 11.05.2015 Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 52.000,00 (di cui € 50.587,72 per lavori ed € 1.412,28 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%;

Lavori di manutenzione straordinaria nell'asilo di Via Libeccio

Importo progetto	€ 535.509,00
Finanziamento	Regionale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru/Ing. Ignazia Sesuru
Progettista	Ing. Valentina Flore – progettazione interna
Direttore Lavori e Coord. sicurezza	Ing. Alberto Soddu
Progetto preliminare	Approvato con deliberazioni G.C. n. 146 e n. 147 del 06.08.2009
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione n. 474 del 28.09.2010
Procedura appalto	Procedura aperta
Aggiudicazione	Determinazione n. 47 del 09.02.2012
Aggiudicatario	Impresa Termotecnica ing. Bertorino s.r.l. - Elmas
Importo aggiudicazione	€ 310.339,44 (di cui 302.939,44 per lavori + 7.400,00 oneri sicurezza) + iva 10%
Contratto	Contratto stipulato il 17.04.2012 – Rep.1304
Consegna/ultimazione lavori	Consegna lavori: 23.04.2012 – Ultimazione lavori: 20.11.2014
Perizia suppletiva e di variante	Determinazione n. 2365 del 23.07.2014 (€ 392.257,55 per lavori + € 8.800,00 oneri per la sicurezza)
Certificato di regolare esecuzione	06.02.2015

Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 604 del 25.02.2015 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 400.783,32
---	--

Completamento restauro Basilica del Rimedio 1 lotto	
Importo progetto	€ 289.215, 86
Finanziamento	Regionale
Responsabile del procedimento	Ing. Mario Zonchello
Progettista	Arch. Giovanni Murgia – progettazione esterna
Direttore Lavori	Arch. Giovanni Murgia
Coord. sicurezza	Arch. Giovanni Murgia
Progetto preliminare	Approvato con deliberazione del Commissario n. 15 del 08/02/2002
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione n. 194 del 30.04.2002
Procedura appalto	Procedura aperta – art.82, c.2 lett.a) D.Lgs. 163/2006 e art.18, c.1, lett.a), punto2 della L.R. n.5/2007 con il criterio del prezzo più basso
Aggiudicazione	Determinazioni n. 113 dell'11.3.2003; n. 156 del 02.04.2004; n. 447 del 03.09.2004
Aggiudicatario	Impresa AR.PU Costruzioni; Eredi Marongiu Giulio s.r.l.; E.G.R.E.M. srl
Importo aggiudicazione	€ 177.331,43 di cui € 172.166,86 per i lavori ed € 5.164,57 per oneri per la sicurezza) + I.V.A.; € 151.031,05 di cui € 146.743,98 per lavori ed € 4.287,07 per oneri per la sicurezza) + I.V.A.(per i lavori ancora da eseguire rispetto all'importo di prima aggiudicazione); € 179.888,06 di cui € 174.870,60 per lavori ed € 5.017,46 per oneri per la sicurezza) + I.V.A.(a seguito di aggiornamento dei prezzi alla terza aggiudicataria)
Contratto	Contratti: Rep. 727/2003 rescisso in danno – Rep. 848 del 19.11.2004
Perizia suppl. e di Variante	Determinazione N.114 del 03.03.2005
Consegna/ultimazione lavori	Consegna lavori: 06.09.2004 – Ultimazione lavori 18.08.2005
Certificato di collaudo	30.03.2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 1408 del 28.04.2015- Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 201.649,13

Manutenzione straordinaria strada Sa Rodia-Pesaria	
Importo progetto	€ 200.000,00
Finanziamento	€ 165.980,67 finanziamento regionale; € 34.019,33 fondi comunali
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Maurizio Putzolu e Geom. Massimo Piria – progettazione interna
Direttore Lavori e Coord. sicurezza	Geom. Maurizio Putzolu
Progetto preliminare	Approvato con delibera G.C. n.1 del 07.07.2012
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione 1534 del 27.05.2013
Procedura appalto	Procedura aperta – art.82, c.2 lett.a) D.Lgs. 163/2006 e art.18, c.1, lett.a), punto2 L.R. n.5/2007 con il criterio del prezzo più basso
Aggiudicazione	Determinazione n. 1534 del 27.05.2013

Wan

Aggiudicatario	Impresa Conglomerati Bituminosi s.r.l. - Simaxis
Importo aggiudicazione	€ 129.147,85 (di cui € 126.973,45 per lavori + € 2.174,40 oneri sicurezza) + iva 10%
Contratto	Contratto stipulato il 15.07.2013 - Rep. n.88
Consegna/ultimazione lavori	Consegna lavori: 21.06.2013 – Ultimazione lavori: 05.09.2013
Certificato di regolare esecuzione	08.06.2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 2075 del 18.06.2015 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 155.998,20

Oristano 06.07.2015

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Lavori pubblici e manutenzioni
 (dott. ing. Walter Murru)

