

COMUNE DI ORISTANO
Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni

ELENCO OPERE PUBBLICHE CONCLUSE NEL SECONDO SEMESTRE 2015

Lavori di risanamento e restauro del Chiostro di s. Chiara in Oristano	
Importo progetto	€ 100.000,00
Finanziamento	Finanziamento Regionale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Arch. Rossella Sanna – Ing. Elias Kock
Direttore Lavori	Arch. Rossella Sanna
Progetto preliminare	Approvato con delibera G.C. n. 163 del 17/10/2013
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione n. 1157 del 10/04/2014
Procedura appalto	Procedura negoziata - artt. 122, c.7 e 57, c.6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso
Aggiudicazione	Determinazione n. 2909 del 19/09/2014
Aggiudicatario	Impresa IL CONCIO Costruzioni e Restauri con sede in Villacidro
Importo aggiudicazione	€ 53.921,57 (di cui € 50.789,44 per lavori ed € 3.132,13 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%;
Contratto	Contratto Rep. n. 121 del 17/10/2014
Estremi approvazione Perizia Suppletiva e di Variante	Determinazione n. 2455 del 13/07/2015. Importo netto perizia € 66.673,80 di cui € 61.850,67 per lavori ed € 4.823,13 per oneri della sicurezza + IVA al 10%
Atto aggiuntivo	Stipulato il 03/08/2015
Consegna/ultimazione lavori	Consegna 30/10/2014 – Ultimazione: 08/10/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 08/11/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 4577 del 21/12/2015 Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 66.673,80 (di cui € 61.850,67 per lavori ed € 4.823,13 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%;

Lavori di sistemazione settore C cimitero San Pietro in Oristano – sesto funzionale	
Importo progetto	€ 24.998,00
Finanziamento	Comunale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Massimo Piria
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto preliminare	approvato con delibera C.G. n. 189 del 02/12/2014.
Progetto definitivo esecutivo	approvato con determinazione n. 289 del 29/01/2015
Procedura appalto	Affidamento diretto art. 125, c.8 D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii.
Aggiudicazione	Determinazione n. 1126 del 07/04/2015
Aggiudicatario	Impresa Quattro P S.r.l. di Peddio Antonello Franco con sede in Siamaggiore
Importo aggiudicazione	€ 22.320,00 (€ 21.965,76 per lavori ed € 354,24 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);

Contratto	Contratto con Determinazione n. 1126 del 07/04/2015
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 10/06/2015 – Ultimazione: 26/06/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 26/06/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 3535 del 13/10/2015 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 22.320,00 (€ 21.965,76 per lavori ed € 354,24 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);

Lavori di sistemazione settore C cimitero San Pietro in Oristano – settimo funzionale	
Importo progetto	€ 24.998,00
Finanziamento	Comunale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Massimo Piria
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto preliminare	approvato con delibera G.C. n. 88 del 28/05/2015
Progetto definitivo esecutivo	approvato con determinazione n. 1863 del 03/06/2015
Procedura appalto	Affidamento diretto art. 125, c.8 D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii
Aggiudicazione	Determinazione n. 2028 del 15/06/2015
Aggiudicatario	Impresa Quattro P S.r.l. di Peddio Antonello Franco con sede in Siamaggiore
Importo aggiudicazione	€ 22.320,00 (€ 21.965,76 per lavori ed € 354,24 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);
Contratto	Contratto con Determinazione n. 2028 del 15/06/2015
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 02/07/2015 – Ultimazione: 17/09/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso il 15/10/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	In corso di approvazione - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 22.320,00 (€ 21.965,76 per lavori ed € 354,24 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%)

Lavori di adeguamento impianti tecnologici eliminazione delle barriere architettoniche – Realizzazione spazi espositivi multimediali- Manutenzione straordinaria del Palazzo Parpaglia sede dell'Antiquarium Arborensis	
Importo progetto	€ 222.000,00
Finanziamento	Per € 197.580,00 con finanziamento regionale di cui al PO FESR 2007-2013 Asse IV – Obiettivo operativo 4.2, linea di attività 4.2.3.a Interventi volti a dare piena attuazione al Sistema regionale dei musei. Bando pubblico “Sistema museale” 2011; per € 24.420,00 con cofinanziamento comunale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Walter Murru, Arch. Paolo Margaritella, Geom. Maurizio Putzolu
Direttore Lavori	Ing. Walter Murru , direttore operativo Arch. Paolo Margaritella
Progetto preliminare-definitivo	approvato con delib. G.C. n. 47 del 09/04/2013
Progetto esecutivo	approvato con determinazione n. 2623 del 17/09/2013
Procedura appalto	Procedura negoziata - artt. 122, c.7 e 57, c.6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso

Aggiudicazione	Determinazione n. 1153 del 10/04/2014
Aggiudicatario	Impresa DADO Costruzioni di Lorenzo Davide Lacasella con sede in Oristano via Vinea Regum, 75
Importo aggiudicazione	€ 92.811,85 (€ 90.303,43 per lavori ed € 2.508,42 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%;
Contratto	Contratto stipulato il 23/04/2014 Rep. 64 registrato ad Oristano il 29/04/2014 al n° 1194 serie 3
Estremi approvazione Perizia Suppletiva e di Variante	Determinazione n. 3067 del 02/10/2014. Importo netto perizia € 113.034,76 di cui € 109.979,77 per lavori ed € 3.054,99 per oneri della sicurezza + IVA al 10%
Atto aggiuntivo	Stipulato il 21/10/2014 rep. n° 123 registrato ad Oristano il 22/10/2014 al n° 1914/1 serie 3
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 14/04/2014 – Ultimazione: 09/12/2015
Certificato di regolare esecuzione	Eseguito il 09/12/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 4375 del 11/12/2015 Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 113.034,71 (€ 109.979,72 per lavori ed € 3.054,99 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%;

Completamento delle opere di urbanizzazione primaria in vico Cabras II a Donigala Fenugheddu – Lavori complementari	
Importo progetto	€ 26.378,20
Finanziamento	Comunale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Walter Murru
Direttore Lavori	Ing. Walter Murru
Progetto definitivo esecutivo	approvato con determinazione n. 3618 del 20/10/2015
Procedura appalto	Affidamento diretto ai sensi artt. 125 e 142 del D. Lgs. n. 163/2006
Aggiudicazione	Determinazione n. 3618 del 20/10/2015
Aggiudicatario	Impresa CO.E.BA. di Bogo Antonio con sede in Oristano
Importo aggiudicazione	€ 23.410,00 (€ 22.570,00 per lavori ed € 840,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 23/10/2015 – Ultimazione: 30/10/2015
Contratto	Lavori affidati agli stessi patti e condizioni di cui al Contratto dei lavori principali n. 69 del 30/05/2013
Certificato di regolare esecuzione	Emesso il 30/10/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 4361 del 10/12/2015 . Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 23.410,00 di cui € 840,00 per oneri per la sicurezza

Adeguamento dell'impianto di climatizzazione dell'edificio sede degli Uffici giudiziari	
Importo progetto	€ 700.000,00
Finanziamento	Finanziamento Regionale
Responsabile del procedimento	Ing. Ignazia Sesuru
Progettista	Ing. Walter Murru
Direttore Lavori	Ing. Walter Murru
Progetto preliminare	approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 43 del

	09/03/2012
Progetto definitivo esecutivo	approvato con determinazione n. 3952 del 31/12/2012
Procedura appalto	Procedura negoziata - artt. 122, c.7 e 57, c.6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso
Aggiudicazione	Determinazione n. 1533 del 27/05/2013
Aggiudicatario	Impresa Progetto Clima s.r.l. con sede in Siamaggiore
Importo aggiudicazione	€ 415.639,80 (€ 391.839,80 per lavori ed € 23.800,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);
Contratto	Contratto stipulato il Rep. 1346 del 23/07/2013
Estremi approvazione Perizia Suppletiva e di Variante	Determinazione n. 2155 del 23/06/2015 Importo netto perizia € 457.054,00 di cui € 432.054,00 per lavori ed € 25.000,00 per oneri della sicurezza + IVA al 10%
Atto aggiuntivo	Stipulato il 13/07/2015 rep. n° 78
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 31/05/2013 – Ultimazione: 31/08/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 16/10/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 4236 del 02/12/2015 . Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 444.143,13 (€ 419.849,33 per lavori ed € 24.293,80 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);

Interventi di ristrutturazione, risanamento e messa a norma della scuola primaria di via Cairoli	
Importo progetto	€ 120.000,00
Finanziamento	Finanziamento Regionale Iscola
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Alberto Soddu
Direttore Lavori	Ing. Alberto Soddu
Progetto preliminare	approvato con delib. G.C. n. del
Progetto definitivo esecutivo	approvato con determinazione n.
Procedura appalto	Procedura negoziata - artt. 122, c.7 e 57 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Aggiudicazione	Determinazione n. del
Aggiudicatario	Impresa Teicom Costruzioni Generali con sede in Assemini
Importo aggiudicazione	€ (€ per lavori ed € per oneri per la sicurezza + IVA al 10%)
Contratto	Contratto stipulato il Rep. n. 57 del 08/05/2015
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 25/02/2015 – Ultimazione: 21/09/2015
Estremi approvazione Perizia Suppletiva e di Variante	Determinazione n. 2114 del 19/09/2015 Importo netto perizia € 106.519,73 di cui € 103.519,73 per lavori ed € 3.000,00 per oneri della sicurezza + IVA al 10%
Atto aggiuntivo	Stipulato il 22/07/2015 rep. n° 82
Certificato di regolare esecuzione	Emesso il 12/11/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 4160 del 26/11/2015 . Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 106.514,87 (€ 103.514,87 per lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);

Lavori di manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza e potenziamento illuminazione pubblica
--

Importo progetto	€ 150.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Walter Murru
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto preliminare	approvato con Delib. G.C. n. 193 del 03/12/2013
Progetto definitivo esecutivo	approvato con Delibera G.M. n. 211 del 12/12/2013
Procedura appalto	Sistema CONSIP
Aggiudicazione	Determinazione n. 3295 DEL 21/10/2014
Aggiudicatario	Impresa GEMMO Spa con sede in Arcugnano (VI)
Importo aggiudicazione	€ 130.000,00 di cui € 127.000,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%
Contratto	Contratto stipulato il Rep. n. 135 del 28/11/2014
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 12/02/2015 – Ultimazione: 23/11/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 23/11/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 4128 del 25/11/2015 . Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 129.999,61 di cui € 126.999,61 per lavori ed € 3.000,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%

ISCOLA – Manutenzione straordinaria e sistemazione del cortile nella scuola primaria del Sacro Cuore in via Amsicora	
Importo progetto	€ 65.000,00
Finanziamento	Finanziamento Regionale ISCOLA
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Alberto Soddu
Direttore Lavori	Ing. Alberto Soddu
Progetto preliminare	approvato con delibera G.C. n. 146 del 25/09/2014
Progetto definitivo esecutivo	approvato con determinazione n. 3561/2014
Procedura appalto	Procedura negoziata - artt. 122, c.7 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Aggiudicazione	Determinazione n. 375 del 04/02/2015
Aggiudicatario	Impresa DADO Costruzioni di Lorenzo Lacasella con sede in Oristano
Importo aggiudicazione	€ 39.935,71 di cui € 38.435,71 per lavori ed € 1.500,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%
Contratto	Contratto stipulato il 27/04/2015 Rep. n. 51
Estremi approvazione Perizia Suppletiva e di Variante	Determinazione n. 2367 del 07/07/2015 Importo netto perizia € 57.618,26 di cui € 55.818,26 per lavori ed € 1.800,00 per oneri della sicurezza + IVA al 10%
Atto aggiuntivo	Stipulato il 05/08/2015 rep. n° 91
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 26/02/2015 – Ultimazione: 16/09/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 01/10/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 3438 del 07/10/2015 . Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 57.125,37 di cui € 55.325,37 per lavori ed € 1.800,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);

Lavori di manutenzione straordinaria della recinzione nella scuola primaria del Sacro Cuore in via Amsicora	
Importo progetto	€ 51.645,69
Finanziamento	Devoluzione Mutuo Cassa DD.PP. e donazione Ass. Dromos
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Alberto Soddu
Direttore Lavori	Ing. Alberto Soddu
Progetto preliminare	approvato con Delib. G.C. n. 72 del 06/05/2014
Progetto definitivo esecutivo	approvato con Delibera G.M. n. 92 del 26/06/2014
Procedura appalto	Procedura negoziata - artt. 122, c.7 e 57 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Aggiudicazione	Determinazione n. 327 del 03/02/2015
Aggiudicatario	Impresa LOI Salvatore con sede in Sorradile
Importo aggiudicazione	€ 31.926,17 di cui € 30.926,17 per lavori ed € 1.000,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);
Contratto	Contratto stipulato il 31/03/2015 Rep.n. 45
Estremi approvazione Perizia Suppletiva e di Variante	Delibera G.M. n. 70 del 13/05/2015 Importo netto perizia € 59.984,31 di cui € 57.884,31 per lavori ed € 2.100,00 per oneri della sicurezza + IVA al 10%
Atto aggiuntivo	Stipulato il 20/05/2015 rep. n° 65
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 05/03/2015 – Ultimazione: 21/09/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso il 24/09/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 3684 del 23/10/2015 . Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 59.983,51 di cui € 57.883,51 per lavori ed € 2.100,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%;

Lavori di bonifica dell'amianto nel mercato ortofrutticolo di via Marconi	
Importo progetto	€ 103.688,94
Finanziamento	Finanziamento Regionale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Massimo Piria (preliminare) – Ing. Ignazia Sesuru (definitivo/esecutivo) progettazione interna
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto preliminare	approvato con del. G.C. n. 60 del 20.04.2014
Progetto definitivo esecutivo	Approvazione progetto DEF/ESE e determinazione a contrarre: det. n. 2279 del 14.7.2014
Procedura appalto	Procedura negoziata
Aggiudicazione	Determinazione n.632 del 27.02.2015
Aggiudicatario	Impresa Cadoni Giovanni Antonio con sede in Oristano Ribasso 42,00
Importo aggiudicazione	€ 49.400,00 di cui € 46.400,00 per lavori - € 3.000,00 per oneri per la sicurezza ed IVA al 10%
Contratto	Contratto stipulato il 10/04/2015 Rep. n. 47

Estremi approvazione Perizia Suppletiva e di Variante	Determinazione n. 1467 del 04/05/2015 Importo netto perizia € 51.900,00 di cui € 48.826,19 per lavori ed € 3.073,81 per oneri della sicurezza + IVA al 10%
Atto aggiuntivo	Stipulato il 16/06/2015 rep. n° 70
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 26/03/2015 – Ultimazione: 23/06/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 24/07/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 2985 del 01/09/2015. Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 51.900,00 di cui € 48.826,19 per lavori ed € 3.073,81 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);

Lavori di bonifica dell'amianto nel cantiere comunale di via del Porto	
Importo progetto	€ 153.500,00
Finanziamento	Finanziamento Regionale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Massimo Piria – progettazione interna
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto preliminare	approvato con delibera G.C. n. 48 del 03/04/2014
Progetto definitivo esecutivo	approvato con determinazione n. 1613 del 22/05/2014
Procedura appalto	Procedura aperta
Aggiudicazione	Determinazione n.3360 del 25/10/2014
Aggiudicatario	Impresa Ecom Servizi Ambientali con sede in Galatina
Contratto	Contratto stipulato il 20/02/2015 Rep. n. 18
Importo aggiudicazione	€ 103.287,69 di cui € 100.439,69 per lavori ed € 2.848,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%
Estremi approvazione Perizia Suppletiva e di Variante	Determinazione n. 888 del 20/03/2015 Importo netto perizia € 152.600,00 di cui € 149.185,99 per lavori ed € 3.414,01 per oneri della sicurezza + IVA al 10%
Atto aggiuntivo	Stipulato il 07/05/2015 rep. n° 55
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 16/12/2014 – Ultimazione: 05/06/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 05/06/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 2279 del 01/07/2015. Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 152.600,00 di cui € 149.185,99 per lavori ed € 3.414,01 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%

Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alle norme della scuola materna di via Martiri del Congo	
Importo progetto	€ 120.000,00
Finanziamento	Finanziamento Ministeriale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Ing. Alberto Soddu – progettazione interna
Direttore Lavori	Ing. Alberto Soddu
Progetto preliminare	Approvazione Progetto PREL/DEF/ESE: C.S..n. 76 del 26.04.2012
Progetto definitivo esecutivo	
Procedura appalto	Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 122 comma 7-bis
Aggiudicazione	Aggiudicazione definitiva: determinazione n. 2167 del 7.7.2014

Aggiudicatario	Impresa Tecno Impianti di Casula P.P con sede in Oristano
Importo aggiudicazione	Importo complessivo € 79.780,34 di cui € 77.280,34 per lavori ed € 2.500,00 oneri sicurezza + iva 10%
Contratto	Contratto Rep 98 del del 27.08.2014
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 29/09/2014 – Ultimazione: 08/05/2015
Estremi approvazione Perizia Suppletiva e di Variante	Determinazione n. 953 del 24/03/2015 Importo netto perizia € 105.404,50 di cui € 102.104,50 per lavori ed € 3.300,00 per oneri della sicurezza + IVA al 10%
Atto aggiuntivo	Stipulato il 13/04/2015 rep. n° 49
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 20/07/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 2698 del 03/08/2015. Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 104.968,75 di cui € 101.668,75 per lavori ed € 3.300,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013. Azione 125.1 Infrastrutture rurali. Manutenzione straordinaria del tratto di strada Sa Rodia - Pesaria	
Importo progetto	€ 200.000,00
Finanziamento	Per € 165.980,00 contributo regionale di cui ai fondi della Mis 125 – Azione 125.1 del PSR Sardegna 2007/2013; per € 34.020,00 con fondi comunali;
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Massimo Piria – Geom. Maurizio Putzolu - progettazione interna;
Direttore Lavori	Geom. Maurizio Putzolu
Progetto preliminare	approvato con delib. G.C. n. 001 del 07/07/2012;
Progetto definitivo esecutivo	approvato con determinazione n. 530 del 20/09/2012;
Procedura appalto	Procedura negoziata - artt. 122, c.7 e 57, c.6 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. con il criterio del prezzo più basso;
Aggiudicazione	Determinazione n. 1534 del 27/05/2013;
Aggiudicatario	Impresa Conglomerati Bituminosi con sede in Simaxis SS 388 km 6.700
Importo aggiudicazione	€ 129.147,85 (€ 126.973,45 per lavori ed € 2.174,40 per oneri per la sicurezza) + IVA al 22%;
Contratto	Contratto stipulato il 15/07/2013 Rep. 88 registrato ad Oristano il 30/07/2013 al n° 2157 serie 3;
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 21/06/2013 – Ultimazione: 05/09/2013
Certificato di regolare esecuzione	Eseguito il 08/06/2015
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 2075 del 18/06/2015. Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 126.055,10 (€ 123.932,77 per lavori ed € 2.122,33 per oneri per la sicurezza) + IVA al 22% ; Lavori eseguiti per opere accessorie di piantumazione a verde dall'impresa Verde Impianti di Trogu Isahel con sede in Tiria-Palmas Arborea (Or) per l'importo complessivo di € 3.250 + IVA al 22%

Oristano, 15.01.2016

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
Lavori pubblici e manutenzioni
(dott. ing. Walter Murru)



Comune di ORISTANO
Settore Sviluppo del Territorio

Allegato D - Schede opere pubbliche completate nel secondo semestre del 2015


Realizzazione di una Metropolitan Area Network in fibra ottica nel Comune di Oristano, funzionale all'estensione della rete telematica della Regione Sardegna	
Importo progetto	€ 3.253.375,00
Finanziamento	RAS - POR Sardegna FESR 2007/20013 € 2.928.037,00 Cofinanziamento Comunale € 325.338,00
Responsabile del procedimento	Ing. Giuseppe Pinna - Determina n. 767/2013
Progettisti	Ing. G. Pinna - Soc. Arkis - Ing. Giancarlo Pusceddu
Direttore dei Lavori	Ing. Emiliano Sanna - determina n. 2248/2014
Coord. Per la Sicurezza in fase di esecuzione	Ing. Alberto Putzu
Collaudatore in corso d'opera	Ing. Carlo Mulas - determinazione n° 2885 del 20/08/2015
Convenzione (collaudatore)	Convenzione Rep. N° 118 del 03/11/2015
Progetto Preliminare	Approvato con delibera C.S. n° 25 del 14/02/2012
Progetto definitivo	Approvato con delibera G.C. n° 50 del 08/04/2014
Progetto esecutivo	Approvato con determina n° 4219 del 23/12/2014
Procedura d'appalto	Appalto complesso integrato, con procedura aperta, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
Aggiudicazione	Determinazione n. 2920 del 22/09/2014
Aggiudicatario	RTI Impresa Capogruppo NetCom srl con sede in Cagliari via dei Visconti , 8 - Telecom Italia spa con sede legale P.zza degli Affari Milano
Importo di aggiudicazione	€ 2.125.533,85 (€ 2.094.815,80 per lavori + € 30.718,05 oneri per la sicurezza) + Iva
Contratto	Contratto Rep. N° 1385 del 22/12/2014 - Registrato in Oristano il 23/12/2014 al n. 546/S1
Consegna/Ultimazione lavori	Consegna: 12/01/2015 Ultimazione 17/11/2015
Perizia	Determinazione n° 2785 del 06/08/2015
Atto Aggiuntivo/sottomissione	Atto di sottomissione n° 1398 del 16/11/2015 - registrato in Oristano il 17/11/2015 n. 2989 S/1T
Stati d'Avanzamento Lavori	Determinazione n. 2527 del 16/07/2015 per SAL n. 1 Determinazione n. 2941 del 26/08/2015 per SAL n. 2 Determinazione n. 4221 del 02/12/2015 per SAL n. 3 Determinazione n. 4490 del 16/12/2015 per SAL n. 4
Subappalto	Determinazione n. 426 del 9/02/2015 Determinazione n. 2045 del 16/06/2015
Certificato di collaudo	Emesso in data 22/12/2015
Approvazione contabilità finale e collaudo tecnico amministrativo	Determinazione n. 4616 del 22/12/2016 Importo dei lavori eseguiti e contabilizzati € 2.189.023,78 compresi gli oneri per la sicurezza + IVA di legge.

Progetto Complementare "Tratta Rimedio Torregrande" nell'ambito del progetto denominato "Realizzazione di una rete metropolitana area network in fibra ottica nel Comune di Oristano, funzionale all'estensione della rete telematica della Regione Sardegna.

Importo progetto	€ 513.260,85 (Somme derivanti dal ribasso d'asta e dall'economie del progetto principale)
Finanziamento	RAS - POR Sardegna FESR 2007/2013 Cofinanziamento Comunale 10%
Responsabile del Procedimento	Ing. Giuseppe Pinna
Progettista	Ing. Giancarlo Pusceddu
Direttore dei Lavori	Ing. Emiliano Sanna
Coord. Sicurezza in fase di esecuzione	Ing. Alberto Cesello Putzu
Progetto Preliminare	Deliberazione G.C. n. 150 del 20/08/2015
Progetto definitivo-esecutivo	Determinazione n. 3179 del 15/09/2015
Aggiudicazione	procedura negoziata
Aggiudicatario	RTI Impresa Capogruppo NetCom srl con sede in Cagliari via dei Visconti , 8 - Telecom Italia spa con sede legale P.zza degli Affari Milano
Importo aggiudicatario	€ 389.401,09 + € 7.000,00 oneri per la sicurezza + Iva
Contratto	Contratto Rep. n° 1399 del 16/11/2015
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 02/10/2015 - Ultimazione 18/12/2015
Stato d'avanzamento Lavori	Determinazione n. 4575 del 21/12/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 21/12/2015
Approvazione contabilità finale e C.R.E.	Determinazione n. 4588 del 22/12/2015 Importo lavori eseguiti e contabilizzati € 389.401,09 + € 7.000,00 oneri per la sicurezza + IVA

Interventi di Riqualificazione del verde urbano cittadino sistemazione aree verdi P.to di Viale Repubblica e Giardini

Importo progetto	€ 200.000,00
Finanziamento	Regione Autonoma della Sardegna
Responsabile del procedimento	Ing. Giuseppe Pinna
Progettisti	Dott. Agr. Stefano Cadoni - Dott. Agr. Stefano Montisci
Direttore dei Lavori	Dott. Agr. Stefano Montisci
Coordinatore per la sicurezza	Dott. Agr. Stefano Montisci
Progetto Preliminare	Dott. Agr. Stefano Cadoni
Progetto definitivo	Dott. Agr. Stefano Cadoni
Progetto esecutivo	Dott. Agr. Stefano Montisci
Procedura d'appalto	Procedura Negoziata
Aggiudicazione	Determinazione n. 1680 del 19/05/2015
Aggiudicatario	Impresa Gemma Sud Mediterranea Soc. Coop. Agricola di Selargius
Importo di aggiudicazione	€ 123.756,01 + € 4.519,88 oneri per la sicurezza + IVA al 10%
Contratto	Contratto Rep. 95 del 3/10/2015 - Registrato in Oristano il 11/09/2015 n. 1002/S. 3
Consegna/ultimazione	Consegna: 19/06/2015 - Ultimazione 17/11/2015
Perizia	Determinazione n. 4801 del 10/10/2015
Stato Avanzamento Lavori	Determinazione n. 1680 del /19/05/2015 per SAL n. 1 Determinazione n. 4187 del 28/11/2015 per SAL n. 2 Determinazione n. 4188 del 28/11/2015 per SAL n. 3
Certificato di regolare esecuzione	Emesso il 19/11/2015



Handwritten signature

Approvazione contabilità finale e C.R.E.	Determinazione n. 4222 del 2/12/2015 - Lavori eseguiti e contabilizzati € 123.756,01 + € 4.519,88 oneri per la sicurezza + Iva
Completamento riqualificazione del verde urbano cittadino sistemazione aree verdi P.to Viale Repubblica e giardini Brigata Sassari	
Importo progetto	€ 53.082,31
Finanziamento	Regione Autonoma della Sardegna
Responsabile del procedimento	Ing. Giuseppe Pinna
Progettista	Dott. Agr. Stefano Montisci
Direttore dei Lavori	Dott. Agr. Stefano Montisci
Coordinatore per la sicurezza	Dott. Agr. Stefano Montisci
Progetto Preliminare	Delibera G.C. n. 180 del 15/10/2015
Progetto definitivo/esecutivo	Determinazione n° 3980 del 16/11/2015
Procedura d'appalto	Procedura negoziata
Aggiudicazione	Determinazione n° 3980 del 16/11/2015
Aggiudicatario	Impresa Gemma Sud Mediterranea Soc. Coop. Agricola Selargius
Importo di aggiudicazione	€ 40.103,93 + € 1.820,08 per oneri per la sicurezza + Iva
Contratto	Contratto Rep. 132/2015 registrato in Oristano il 1/12/2015 n. 1206/S3
Consegna/ultimazione lavori	consegna: 19/11/2015 - Ultimazione 30/11/2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 30/11/2015
Approvazione stato finale e C.R.E	Determinazione n° 4452 del 15/12/2015 - Lavori eseguiti e contabilizzati € 19.067,53 + € 865,36 oneri per la sicurezza + Iva



Settore Sviluppo del Territorio
Il Dirigente
Dott. Ing. Giuseppe Pinna