

**COMUNE di ORISTANO**

COMUNI de ARISTANIS

SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

**Allegato D – Schede opere pubbliche completate nel primo trimestre 2016**

<b>Lavori di manutenzione e risanamento strade bitumate all'interno dell'abitato cittadino 1° intervento (C)</b>	
Importo progetto	€ 235.000,00
Finanziamento	Mutuo Cassa DD.PP.
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Massimo Piria
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto preliminare	Approvato con delibera G.C. n. 195 del 03/12/2013
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con delibera G.M. n. 174 del 20/11/2014
Norme integrative e mod. di partecipazione	Approvato con determina n. 1114 del 08.04.2014
Procedura appalto	procedura negoziata
Aggiudicazione	Determinazione n. 2756 del 05.09.2014
Aggiudicatario	Impresa Valenza Costruzioni S.r.l. con sede in Nuragus (CA)
Importo aggiudicazione	€ 155.979,37 (€ 151.809,37 per lavori ed € 4.170,00 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%
Contratto	Contratto Rep. n. 120 del 17.10.2014 registrato a Nuoro il 21.10.2014 al n. 3975 serie 3
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 26.06.2015      Ultimazione: 23.03.2016
Perizia	Determinazione n. 3465 del 08.10.2015
Atto aggiuntivo/sottomissione	Atto aggiuntivo rep. n. 32 del 18.03.2016
Stati d'avanzamento lavori	Determinazione n. 3252 del 22.09.2015 per SAL n. 1
Subappalto	Determinazione n. 2820 del 07.08.2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 13.03.2016
Richieste rate accrediti	
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 910 del 24.03.2016 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 204.199,94 (€ 199.926,03 per lavori ed € 4.273,91 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);

<b>Lavori di bonifica cemento amianto nella scuola materna di via D'Annunzio in Oristano (B)</b>	
Importo progetto	€ 157.526,85
Finanziamento	Contributo prov.le (risorse RAS) e Mutuo Cassa DD.PP.
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Massimo Piria
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto preliminare	Approvato con delibera G.C. n. 208 del 17/12/2014
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con delibera G.M. n. 211 del 17/12/2014
Bando di gara	Approvato con determina n. 3962 del 13.11.2015
Procedura appalto	procedura aperta
Aggiudicazione	Determinazione n. 3962 del 13.11.2015

Aggiudicatario	Impresa Demelas Mario con sede in Samugheo (OR)
Importo aggiudicazione	€ 103.518,32 (€ 100.398,66 per lavori ed € 3.119,66 per oneri per la sicurezza) + IVA al 10%
Contratto	Contratto Rep. n. 131 del 26.11.2015 registrato a Oristano il 27.11.2015 al n. 1191 serie 3
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 26.10.2015      Ultimazione: 29.02.2016
Perizia	Determinazione n. 4417 del 14.12.2015
Atto aggiuntivo/sottomissione	Atto aggiuntivo rep. n. 139 del 18.12.2015 registrato a Oristano il 26.02.2016 al n. 180 serie 3
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 29.02.2016
Richieste rate accrediti	
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 666 del 04.03.2016 - Lavori eseguiti per l'importo complessivo di € 133.079,87 (€ 129.324,87 per lavori ed € 3.755,00 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%);

**Lavori di sistemazione nel Settore C nel settimo recinto nel cimitero S. Pietro in Oristano settimo lotto funzionale (F)**

Importo progetto	€ 24.552,00
Finanziamento	Comunale
Responsabile del procedimento	Ing. Walter Murru
Progettista	Geom. Massimo Piria
Direttore Lavori	Geom. Massimo Piria
Progetto preliminare	Approvato con delibera G.C. n. 88 del 28/05/2015
Progetto definitivo esecutivo	Approvato con determinazione 1863 del 03/06/2015
Procedura appalto	Affidamento diretto
Aggiudicatario	Impresa Quattro P S.r.l. con sede in Siamaggiore (OR) SS 131 Km 100
Importo aggiudicazione	€ 21.965,76 + 354,24 per oneri per la sicurezza + IVA al 10%
Contratto	Rep. 2028 del 19.06.2015
Consegna/ultimazione lavori	Consegna: 19.06.2015      Ultimazione: 17.09.2015
Certificato di regolare esecuzione	Emesso in data 30.09.2015
Richieste rate accrediti	
Approvazione stato finale e cert. Regolare esecuzione	Determinazione n. 169 del 19.01.2016 (lavori eseguiti per € 22.320.00 + IVA)

Oristano 4 aprile 2016



**IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE**  
**Lavori pubblici e manutenzioni**  
 (ing. Walter Murru)